

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - PROJETO VIVA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	Inc. %	PRAZO EM DIAS															
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.402,37	1,19%	15.402,37	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	62.468,23	4,83%	62.468,23	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	30.185,82	2,34%	30.185,82	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	INFRA-ESTRUTURA	81.686,66	6,40%	66.149,33	80%	16.537,33	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	SUPER-ESTRUTURA	89.762,71	6,95%	-	-	35.905,08	40%	17.952,54	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	PAREDES E PAINÉIS	91.588,88	7,09%	-	-	36.635,55	40%	36.635,55	40%	18.317,78	20%	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E ESPELHOS	118.918,61	9,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	COBERTURA	174.122,50	13,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	IMPERMEABILIZAÇÃO	18.881,73	1,46%	-	-	3.776,35	20%	2.832,26	15%	4.720,43	25%	2.832,26	15%	4.720,43	25%	4.720,43	25%	-	-
10	REBAIXAMENTOS/FORROS	31.806,91	2,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	REVESTIMENTOS DE PAREDE	172.165,21	13,32%	-	-	-	-	51.649,56	30%	51.649,56	30%	51.649,56	30%	51.649,56	30%	17.216,52	10%	-	-
12	PISOS E ACABAMENTOS (PEITORIS, SOLEIRAS, RODAPÉ)	114.227,81	8,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.845,56	20%	45.691,12	40%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	52.729,41	4,08%	10.545,88	20%	10.545,88	20%	5.272,94	10%	5.272,94	10%	5.272,94	10%	5.272,94	10%	7.909,41	15%	7.909,41	15%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	74.619,91	5,78%	-	-	14.923,98	20%	7.461,99	10%	7.461,99	10%	22.385,97	30%	11.192,99	15%	11.192,99	15%	11.192,99	15%
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA/TELEFONE/DADOS/VOZ/SONORIZAÇÃO)	7.037,32	0,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.518,66	50%	3.518,66	50%
16	APARELHOS/ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E BANCADAS	31.523,24	2,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PINTURAS	89.198,98	6,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GUARDA-CORPO/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.766,50	2,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	6.953,30	20%	6.953,30	20%	6.953,30	20%	6.953,30	20%
Valor Acumulado:		1.292.092,79	100,00%	184.751,64	14,30%	266.440,26	20,62%	406.197,65	31,44%	534.955,79	41,40%	788.553,78	60,64%	984.001,36	76,16%	1.167.195,40	90,35%	1.292.092,79	100,00%
Valor das Parcelas:				184.751,64	14,30%	81.686,62	6,32%	136.757,39	10,52%	128.756,14	9,97%	288.597,98	22,34%	200.447,39	15,51%	183.194,09	14,18%	124.897,39	9,67%

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

44	8
Nº	Rubrica

Thamara Braum Pereira
Engenheira Civil
CREA-ES 043601/D

