

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: PINTURA DA QUADRA E INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA ERONITA
LOCAL: BAIRRO SALVADOR - SOORETAMA, ES
PRAZO TOTAL: 900 (NOVENTA DIAS)

PINTURA DA QUADRA E INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA ERONITA

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	Inc. %	PRAZO EM DIAS					
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.765,68	4,31%	R\$ 4.059,41	60,00%	R\$ 1.353,14	20,00%	R\$ 1.353,14	20,00%
02	PINTURAS	R\$ 61.745,89	39,37%	R\$ 20.376,14	33,00%	R\$ 20.376,14	33,00%	R\$ 20.993,60	34,00%
03	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA	R\$ 50.183,67	31,99%	R\$ 25.091,84	50,00%	R\$ 25.091,84	50,00%	R\$ -	
04	PINTURA / ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS	R\$ 10.783,08	6,87%	R\$ -		R\$ 3.234,92	30,00%	R\$ 7.548,16	70,00%
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 27.370,50	17,45%	R\$ 13.685,25	50,00%	R\$ 6.842,63	25,00%	R\$ 6.842,63	25,00%
Valor das Parcelas		TOTAL LICITADO		R\$ 63.212,64	40,30%	R\$ 56.898,66	36,28%	R\$ 36.737,52	23,42%
VALOR:		R\$ 156.848,82	100,00%	R\$ 63.212,64	40,30%	R\$ 120.111,30	76,58%	R\$ 156.848,82	100,00%

