



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**OBRA: AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL**  
**LOCAL: SOORETAMA ES**

**PRAZO TOTAL: 180(CENTO E OITENTA) DIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	INC. %	PRAZO EM DIAS																	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.646,32	6,55%	10.858,17	80%	466,00	3%	466,00	3%	466,00	3%	466,00	3%	466,00	3%	466,00	3%	924,15	7%		
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.901,26	1,39%	2.901,26	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	INFRAESTRUTURA	R\$ 28.502,77	13,67%	8.550,83	30%	14.251,38	50%	5.700,55	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 26.826,56	12,87%	8.047,97	30%	10.730,63	40%	8.047,97	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	LAJE DE PISO	R\$ 9.481,24	4,55%	-	-	3.792,50	40%	2.370,31	25%	3.318,44	35%	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO ( PAREDES )	R\$ 14.884,07	7,14%	-	-	6.697,83	45%	6.697,83	45%	-	-	1.488,41	10%	-	-	-	-	-	-		
07	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 52.546,93	25,21%	-	-	-	-	-	-	26.273,46	50%	26.273,46	50%	-	-	-	-	-	-		
08	RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIL / ESQUADRIAS	R\$ 12.770,51	6,13%	-	-	-	-	-	-	6.385,26	50%	6.385,26	50%	-	-	-	-	-	-		
09	COBERTURA	R\$ 24.379,99	11,70%	-	-	-	-	18.284,99	75%	6.095,00	25%	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA / HIDRÁULICA	R\$ 10.098,02	4,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	4.544,11	45%	4.544,11	45%	-	-	-	-		
11	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 11.004,78	5,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	4.401,91	40%	4.401,91	40%	-	-	1.410,85	100%		
12	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.410,85	0,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Valor das Parcelas		TOTAL LICITADO		30.358,23	14,56%	35.938,34	17,24%	41.567,66	19,94%	44.026,56	21,12%	42.070,74	20,18%	42.070,74	20,18%	42.070,74	20,18%	14.491,78	6,95%		
Valor: R\$		208.453,31	100,00%	30.358,23	14,56%	66.296,57	31,80%	107.864,23	51,75%	151.890,79	72,87%	193.961,53	93,05%	208.453,31	100,00%	208.453,31	100,00%	208.453,31	100,00%		

  
**HONATAM BROSEGHINI**  
 GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS  
 DECRETO: 811/2017