



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 OBRA: CONCLUSÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL
 LOCAL: BAIRRO RESIDENCIAL BIONATIVA - SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 90 (NOVENTA) DIAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VAOR LICITADO	Inc. %	PRAZO EM DIAS					
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.302,11	0,33%	1.302,11	100%	-	-	-	-
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.577,84	0,39%	1.577,84	100%	-	-	-	-
03 MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.130,60	1,28%	3.581,42	70%	1.539,18	30%	1.110,90	15%
04 ESTRUTURAS	R\$ 7.406,03	1,85%	1.481,21	20%	4.813,92	65%	-	-
05 PAREDES E PAINÉIS	R\$ 12.445,65	3,11%	-	-	12.445,65	100%	-	-
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 7.415,73	1,85%	-	-	7.415,73	100%	-	-
07 ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 16.686,49	4,17%	-	-	-	-	16.686,49	100%
08 VIDROS E ESPELHOS	R\$ 3.323,68	0,83%	-	-	-	-	3.323,68	100%
09 TETOS E FORROS	R\$ 5.923,79	1,48%	-	-	2.961,89	50%	2.961,89	50%
10 REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 838,28	0,21%	-	-	167,66	20%	670,62	80%
11 DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 543,74	0,14%	-	-	-	-	543,74	100%
12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 10.141,18	2,53%	-	-	4.056,47	40%	6.084,71	60%
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.427,81	1,11%	885,56	20%	3.542,25	80%	-	-
14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 932,89	0,23%	-	-	-	-	932,89	100%
15 APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 1.820,04	0,45%	-	-	1.820,04	100%	-	-
16 PINTURA	R\$ 20.567,48	5,14%	-	-	-	-	20.567,48	100%
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 299.966,37	74,91%	-	-	89.988,91	30%	208.976,46	70%
TOTAL LICITADO	R\$ 400.449,71	100,00%	8.838,14	2,21%	128.762,70	32,15%	262.858,87	65,64%
Valor das Parcelas	Valor: R\$ 400.449,71	100,00%	8.838,14	2,21%	137.590,84	34,36%	400.449,71	100,00%

43
 No Rubricado

[Handwritten Signature]
 JHONATAN BROSEGHINI
 GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
 DECRETO: 811/2017