



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DA EMEF ALVARO MARQUES
 LOCAL: BAIRRO CENTRO - SOORETAMA, ES
 PRAZO TOTAL: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VAOR LICITADO	VALOR EXECUTADO	VALOR RESIDUAL	Inc. %	PRAZO EM DIAS													
					30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%		
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.610,00	R\$ -	R\$ 18.610,00	3,67%	11.460,00	61%	7.210,00	38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 18.900,00	R\$ -	R\$ 18.900,00	3,64%	14.044,75	74%	877,03	5%	877,03	5%	877,03	5%	877,03	5%	877,03	5%	1.356,99	7%
03 ESTRUTURAS	R\$ 2.030,96	R\$ -	R\$ 2.030,96	0,40%	-	-	1.020,50	50%	1.010,46	50%	-	-	-	-	-	-	-	-
04 PAREDES E PAINÉIS	R\$ 4.192,67	R\$ -	R\$ 4.192,67	0,82%	-	-	2.180,00	52%	2.012,67	48%	-	-	-	-	-	-	-	-
05 ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 42.186,48	R\$ -	R\$ 42.186,48	8,21%	-	-	-	-	3.285,62	8%	9.886,86	23%	-	-	18.961,20	45%	10.051,80	24%
06 ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 59.424,30	R\$ -	R\$ 59.424,30	11,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.320,00	41%	35.104,30	59%	-
07 VIDROS E ESPELHOS	R\$ 8.710,45	R\$ -	R\$ 8.710,45	1,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,22	50%	4.355,23	50%	-
08 COBERTURA	R\$ 9.686,27	R\$ -	R\$ 9.686,27	1,89%	4.320,15	45%	5.346,08	55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 TETOS E FORROS	R\$ 5.076,36	R\$ -	R\$ 5.076,36	0,99%	-	-	5.078,38	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 48.086,87	R\$ -	R\$ 48.086,87	9,39%	-	-	12.110,05	25%	14.326,00	30%	11.230,00	23%	-	-	10.805,87	22%	-	-
11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 7.149,37	R\$ -	R\$ 7.149,37	1,39%	-	-	1.200,00	17%	1.451,25	20%	4.488,12	63%	-	-	-	-	-	-
12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 979,47	R\$ -	R\$ 979,47	0,19%	-	-	330,24	34%	648,23	66%	-	-	-	-	-	-	-	-
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.080,14	R\$ -	R\$ 2.080,14	0,40%	-	-	987,56	42%	1.375,58	59%	-	-	-	-	-	-	-	-
14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 5.537,47	R\$ -	R\$ 5.537,47	1,08%	-	-	-	-	5.567,47	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
15 APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 14.922,95	R\$ -	R\$ 14.922,95	2,91%	-	-	-	-	2.451,00	16%	3.224,00	22%	2.810,34	19%	6.447,62	43%	-	-
16 PINTURA	R\$ 212.742,05	R\$ -	R\$ 212.742,05	41,40%	-	-	-	-	31.356,84	15%	46.458,96	22%	68.947,11	32%	65.979,15	31%	-	-
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 59.086,03	R\$ -	R\$ 59.086,03	10,32%	-	-	36.339,84	7,07%	64.363,15	12,52%	82.005,17	15,96%	160.314,27	31,20%	141.054,11	27,45%	-	-
Valor das Parcelas	R\$ 513.903,44	TOTAL EXECUTADO	TOTAL RESIDUAL	100,00%	29.826,90	5,80%	66.166,74	12,88%	130.529,89	25,40%	212.535,06	41,36%	372.849,33	72,55%	513.903,44	100,00%	29.826,90	5,80%

18

JHONATAN BROSEGHINI
 GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
 DECRETO: 811/2017