



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 OBRA: REFORMA DO TELHADO DO ABRIGO MUNICIPAL
 LOCAL: BAIRRO: CANAÃ - SOORETAMA ES
 PRAZO TOTAL: 60 (SESSENTA) DIAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VAOR LICITADO	VALOR RESIDUAL	Inc. %	PRAZO EM DIAS	
				30 DIAS	60 DIAS
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.165,55	R\$ 2.165,55	6,58%	R\$ 2.165,55	100%
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.958,27	R\$ 3.958,27	12,02%	R\$ 2.889,26	73%
03 COBERTURA	R\$ 26.803,27	R\$ 26.803,27	81,40%	R\$ 19.289,74	72%
Valor das Parcelas	TOTAL LICITADO	TOTAL RESIDUAL		R\$ 24.344,55	74%
Valor:	R\$ 32.927,10	R\$ 32.927,10	100,00%	R\$ 24.344,55	R\$ 8.582,55
				R\$ 24.344,55	R\$ 32.927,10
					100%

JHONATAN FERROSEGHINI
 GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
 DECRETO 811/2017

13
 N° Rúbrica