

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pro-Infância 01 (CEIM - Novo Amanhecer)
 LOCAL: Município de Sooretama - Bairro Salvador
 FONTES: SINAPI, SEINFRA, ORSE (BDI: 27,70%)



Fundo Nacional
de Educação



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.076,53	1,06%	100,00%							
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E TRANSPORTE	15.145,91	0,89%	100,00%							
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	73.566,15	4,31%	100,00%							
4	FUNDAÇÕES	18.495,22	1,08%	100,00%							
5	SUPERESTRUTURA	106.850,68	6,26%	80,00%	20,00%						
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	21.446,73	1,26%		55%	45%					
7	ESQUADRIAS	205.543,59	12,04%			10%	40%	30%	20%		
8	SISTEMAS DE COBERTURA	379.083,68	22,21%		60%	25%	15%	20%	20%		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	173.158,98	10,14%		15%	20%	20%	20%	20%	5%	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	150.580,84	8,82%		15%	15%	25%	20%	25%		
11	PINTURA	80.186,78	4,70%					30%	25%	40%	5%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	37.848,78	2,22%		10%	20%	30%	20%	10%	10%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16.732,66	0,98%			20%	20%	30%	25%	5%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	27.376,30	1,60%		20%	20%	20%	20%	20%		
15	LOUÇAS E METAIS	50.498,24	2,96%				10%	20%	30%	40%	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.135,21	0,18%		30%	30%			20%	20%	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	23.157,01	1,36%		5%	10%	10%	20%	30%	25%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	175.414,40	10,28%		5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.423,48	0,08%			20%				80%	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	30.014,19	1,76%					20%	30%	30%	20%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	3.644,52	0,21%						20%	15%	100%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	26.689,68	1,56%	25%				30%	20%	15%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	65.655,74	3,85%	20%	20%				15%	30%	15%
24	SERVIÇOS FINAIS	3.143,56	0,18%							40%	60%
Valores totais		1.706.869,16	100,00%	230.568,22	342.437,44	210.898,46	256.440,39	232.355,56	237.643,49	150.924,00	45.601,60

Rubrica
 No 85

Sem Efeito
 No 2000