



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SOORETAMA
LOCAL: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 180 (CENTO E OITENTA DIAS)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VAOR LICITADO	Inc.	PRAZO EM DIAS													
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%		
01 CANTINEIRO - TAPUMES, BARRAÇÕES E COBERTURAS	R\$ 35.128,08	2,10%	R\$ 35.128,08	100%												
02 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.969,80	0,24%	R\$ 3.969,80	100%												
03 LEITO DE DRENAGEM	R\$ 336.514,52	20,15%	R\$ 168.257,26	50%	R\$ 168.257,26	50%										
04 ÁREA EXTERNA DA ETA	R\$ 473.043,33	28,33%			R\$ 47.304,33	10%	R\$ 141.913,00	30%	R\$ 141.913,00	30%	R\$ 141.913,00	30%				
05 CALHA PARSHALL	R\$ 54.301,78	3,25%							R\$ 54.301,78	100%						
06 FLOCULADOR	R\$ 95.235,18	5,70%					R\$ 47.617,59	50%	R\$ 47.617,59	50%						
07 DECANTADOR	R\$ 170.288,76	10,20%					R\$ 51.086,63	30%	R\$ 68.115,50	40%	R\$ 51.086,63	30%				
08 FILTROS 1 E 2	R\$ 26.935,09	1,61%													R\$ 26.935,09	100%
09 CASA DE QUÍMICA	R\$ 96.875,85	5,80%													R\$ 96.875,85	100%
10 EEAT	R\$ 326.667,64	19,56%							R\$ 130.667,06	40%			R\$ 32.666,76	10%	R\$ 163.333,82	50%
11 RESERVATÓRIO DE LAVAGEM	R\$ 16.695,68	1,00%													R\$ 16.695,68	100%
12 RESERVATÓRIOS ELEVADOS - CAP. 200 M³ - 02 UNIDADES	R\$ 34.246,60	2,05%													R\$ 34.246,60	100%
TOTAL LICITADO	R\$ 1.669.902,32	100,00%	R\$ 207.355,14	12%	R\$ 215.561,59	13%	R\$ 240.617,22	14%	R\$ 442.614,94	27%	R\$ 225.666,39	14%	R\$ 338.087,03	20%	R\$ 1.669.902,32	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
DECRETO: 811/2017

58
Rúbrica