




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra : GRADEAMENTO DAS UNIDADES CRAS, NOSSO ESPAÇO E ABRIGO MUNICIPAL
Local: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 90 (NOVENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VAOR LICITADO	VALOR EXECUTADO	VALOR RESIDUAL	Inc. %	PRAZO EM DIAS					
						30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.219,68	-	R\$ 2.219,68	3,71%	665,90	30%	665,90	30%	887,87	40%
02	ESQUADRIAS METÁLICAS - CRAS	R\$ 20.284,84	-	R\$ 20.284,84	33,88%	6.085,45	30%	6.085,45	30%	8.113,94	40%
03	ESQUADRIAS METÁLICAS - NOSSO ESPAÇO	R\$ 31.634,92	-	R\$ 31.634,92	52,83%	9.490,48	30%	9.490,48	30%	12.653,97	40%
04	GRADES E PORTÕES - ABRIGO MUNICIPAL	R\$ 5.739,35	-	R\$ 5.739,35	9,58%	1.721,81	30%	1.721,81	30%	2.295,74	40%
Valor das Parcelas		TOTAL LICITADO	TOTAL EXECUTADO	TOTAL RESIDUAL		17.963,64	30,00%	17.963,64	30,00%	23.951,52	40,00%
Valor:		R\$ 59.878,80	-	R\$ 59.878,80	100,00%	17.963,64	30,00%	35.927,28	60,00%	59.878,80	100,00%


JHONATAN BROSEGHINI
GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
DECRETO: 811/2017

Nº	15
Rubrica	