



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**OBRA: REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

**LOCAL: SOORETAMA, ES**  
**PRAZO TOTAL: 90 (NOVENTA DIAS)**

01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	24.341,62	10,39%	PRAZO EM DIAS					
					30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$	6.589,12	2,81%	R\$ 3.821,69	58%	R\$ 1.383,72	21%	R\$ 1.383,72	21%
03	PAREDES E PAINÉIS	R\$	10.625,26	4,54%			R\$ 4.250,10	40%	R\$ 6.375,16	60%
04	JANELAS	R\$	1.249,49	0,53%					R\$ 1.249,49	100%
05	PINTURA	R\$	191.476,82	81,73%	R\$ 57.443,04	30%	R\$ 76.590,73	40%	R\$ 57.443,04	30%
<b>Valor das Parcelas</b>		<b>R\$</b>	<b>234.282,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.869,70</b>	<b>32,38%</b>	<b>R\$ 87.092,87</b>	<b>37,17%</b>	<b>R\$ 71.319,73</b>	<b>30,44%</b>
<b>Valor:</b>		<b>R\$</b>	<b>234.282,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.869,70</b>	<b>32,38%</b>	<b>R\$ 162.962,57</b>	<b>69,56%</b>	<b>R\$ 234.282,30</b>	<b>100,00%</b>

**JHONATAN BROSEGHINI**  
**GERENTE DE OBRAS PUBLICAS**  
**DECRETO: 811/2017**

No	RUBRICA
15	<i>[Handwritten Signature]</i>