



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÕES BAIRROS DO MUNICÍPIO - SOORETAMA/ES - LOTE 01 - NOVA CANAÃ

LOCAL: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 8 MESES (240 - DUZENTOS E QUARENTA DIAS)

LOTE 01 - NOVA CANAÃ

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VL LICITADO	VL EXECUTADO	VL RESIDUAL	Inc. %	PRAZO EM DIAS															
						30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
						R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 65.870,04	R\$ -	R\$ -	1,31%	R\$ 32.935,02	50%	R\$ 32.935,02	50%												
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 35.759,43	R\$ -	R\$ -	0,71%	R\$ 8.939,86	25%	R\$ 8.939,86	25%	R\$ 8.939,86	25%	R\$ 8.939,86	25%								
03	REDE DE DRENAGEM / RELIQAÇÕES DE AGUA E ESGOTO	R\$ 1.258.982,68	R\$ -	R\$ -	25,0%			R\$ 125.898,27	10%	R\$ 188.847,40	15%	R\$ 251.796,54	20%	R\$ 276.976,19	22%	R\$ 314.745,67	25%	R\$ 100.718,61	8%		
04	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.836.198,81	R\$ -	R\$ -	56,4%					R\$ 340.343,86	12%	R\$ 709.049,70	25%	R\$ 680.687,72	24%	R\$ 538.877,77	19%	R\$ 226.895,91	8%	R\$ 340.343,86	12%
05	PAISAGISMO	R\$ 71.900,19	R\$ -	R\$ -	1,43%							R\$ 7.190,02	10%	R\$ 10.785,03	15%	R\$ 21.570,06	30%	R\$ 17.975,05	25%	R\$ 14.380,04	20%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 711.266,35	R\$ -	R\$ -	14,1%									R\$ 35.563,32	5%	R\$ 106.689,95	15%	R\$ 320.069,86	45%	R\$ 248.943,22	35%
07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 51.189,20	R\$ -	R\$ -	1,02%											R\$ 12.797,30	25%	R\$ 12.797,30	25%	R\$ 25.594,60	50%
VALOR DAS PARCELAS:		TOTAL LICITADO	TOTAL EXECUT	TOTAL RESID		R\$ 41.874,88	1%	R\$ 167.773,15	3%	R\$ 538.131,12	11%	R\$ 976.976,11	19%	R\$ 1.004.012,25	20%	R\$ 994.680,75	20%	R\$ 678.456,73	13%	R\$ 629.261,72	13%
VALOR:		R\$ 5.031.166,71	R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 41.874,88	1%	R\$ 209.648,03	4%	R\$ 747.779,14	15%	R\$ 1.724.755,26	34%	R\$ 2.728.767,51	54%	R\$ 3.723.448,26	74%	R\$ 4.401.904,99	87%	R\$ 5.031.166,71	100%

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 043618/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÕES BAIRROS DO MUNICÍPIO - SOORETAMA/ES - LOTE 02 - SAYONARA II E SALVADOR

LOCAL: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 6 MESES (180 - CENTO E OITENTA DIAS)

LOTE 02 - SAYONARA II E SALVADOR

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VL LICITADO	VL EXECUTADO	VL RESIDUAL	Inc. %	PRAZO EM DIAS											
						30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 65.050,41	R\$ -	R\$ -	2,14%	R\$ 32.525,21	50%	R\$ 32.525,21	50%								
02	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.974.477,92	R\$ -	R\$ -	97,9%	R\$ 446.171,69	15%	R\$ 446.171,69	15%	R\$ 743.619,48	25%	R\$ 743.619,48	25%	R\$ 297.447,79	10%	R\$ 297.447,79	10%
03	SINALIZAÇÃO	R\$ 283,34	R\$ -	R\$ -	0,01%			R\$ 283,34	100%								
VALOR DAS PARCELAS:		TOTAL LICITADO	TOTAL EXECUT	TOTAL RESID		R\$ 478.696,89	16%	R\$ 478.980,24	16%	R\$ 743.619,48	24%	R\$ 743.619,48	24%	R\$ 297.447,79	10%	R\$ 297.447,79	10%
VALOR:		R\$ 3.039.811,68	R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 478.696,89	16%	R\$ 957.677,13	32%	R\$ 1.701.296,61	56%	R\$ 2.444.916,09	80%	R\$ 2.742.363,88	90%	R\$ 3.039.811,68	100%

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 043618/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÕES BAIRROS DO MUNICIPIO - SOORETAMA/ES - LOTE 03 - RUA TALI TALI

LOCAL: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 5 MESES (150 - CENTO E CINQUENTA DIAS)

LOTE 03 - RUA TALI TALI

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VL LICITADO	VL EXECUTADO	VL RESIDUAL	Inc. %	PRAZO EM DIAS									
						30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
						R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 277.820,62	R\$ -	R\$ -	45,5%	R\$ 138.910,31	50%	R\$ 138.910,31	50%						
02	PINTURA	R\$ 26.235,59	R\$ -	R\$ -	4,3%			R\$ 6.558,90	25%	R\$ 6.558,90	25%	R\$ 6.558,90	25%	R\$ 6.558,90	25%
03	ILUMINAÇÃO	R\$ 104.986,11	R\$ -	R\$ -	17,2%			R\$ 10.498,61	10%	R\$ 15.747,92	15%	R\$ 36.745,14	35%	R\$ 41.994,44	40%
04	GRADES, CERCAS E GRADIS	R\$ 22.503,07	R\$ -	R\$ -	3,7%			R\$ 5.625,77	25%	R\$ 5.625,77	25%	R\$ 11.251,53	50%		
05	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.722,15	R\$ -	R\$ -	7,3%			R\$ 6.708,32	15%	R\$ 15.652,75	35%	R\$ 17.888,86	40%	R\$ 4.472,22	10%
06	DRENAGEM	R\$ 30.424,64	R\$ -	R\$ -	5,0%	R\$ 3.042,46	10%	R\$ 9.127,39	30%	R\$ 9.127,39	30%	R\$ 9.127,39	30%		
07	COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 103.300,20	R\$ -	R\$ -	16,9%	R\$ 15.495,03	15%	R\$ 25.825,05	25%	R\$ 36.155,07	35%	R\$ 10.330,02	10%	R\$ 15.495,03	15%
VALOR DAS PARCELAS:		TOTAL LICITADO	TOTAL EXECUT	TOTAL RESID		R\$ 157.447,81	26%	R\$ 203.254,35	33%	R\$ 88.867,80	15%	R\$ 91.901,84	15%	R\$ 68.520,59	11%
VALOR:		R\$ 609.992,38	R\$ -	R\$ -	100,0%	R\$ 157.447,81	26%	R\$ 360.702,16	59%	R\$ 449.569,95	74%	R\$ 541.471,79	89%	R\$ 609.992,38	100%

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 043618/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LAGOA JUPARANÃ
LOCAL: LAGOA JUPARANÃ - SOORETAMA, ES
PRAZO TOTAL: 180 (CENTO E OITENTA DIAS)

LOTE 04 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO CAMPO

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	Inc. %	PRAZO EM DIAS											
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.271,19	5,76%	R\$ 20.602,03	56,80%	R\$ 2.303,22	6,35%	R\$ 2.303,22	6,35%	R\$ 2.303,22	6,35%	R\$ 2.303,22	6,35%	R\$ 6.456,27	17,80%
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.989,13	0,32%	R\$ 994,56	50,00%	R\$ 994,56	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
03	ESTRUTURAS	R\$ 41.715,59	6,62%	R\$ 20.857,80	50,00%	R\$ 20.857,80	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
04	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 57.563,26	9,14%	R\$ 5.756,33	10,00%	R\$ 23.025,30	40,00%	R\$ 28.781,63	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
05	ESQUADRIAS METÁLICAS / ESPELHOS	R\$ 22.694,80	3,60%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.694,80	100,00%	R\$ -		R\$ -	
06	COBERTURA	R\$ 12.448,27	1,98%	R\$ -		R\$ 12.448,27	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
07	TETOS E FORROS	R\$ 5.490,85	0,87%	R\$ -		R\$ 5.490,85	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
08	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 28.450,88	4,52%	R\$ -		R\$ -		R\$ 28.450,88	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
09	PISOS INTERNOS	R\$ 6.258,66	0,99%	R\$ -		R\$ -		R\$ 6.258,66	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 52.945,12	8,41%	R\$ -		R\$ 31.767,07	60,00%	R\$ 21.178,05	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.935,32	2,85%	R\$ -		R\$ 8.967,66	50,00%	R\$ 8.967,66	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
12	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 21.353,07	3,39%	R\$ -		R\$ -		R\$ 21.353,07	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
13	PINTURA	R\$ 21.131,75	3,36%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 21.131,75	100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 303.490,44	48,19%	R\$ -		R\$ -		R\$ 45.523,57	15,00%	R\$ 88.012,23	29,00%	R\$ 88.012,23	29,00%	R\$ 81.942,42	27,00%
Valor das Parcelas		TOTAL LICITADO		R\$ 48.210,72	7,66%	R\$ 105.854,74	16,81%	R\$ 162.816,73	25,85%	R\$ 113.010,25	17,95%	R\$ 90.315,45	14,34%	R\$ 109.530,44	17,39%
Valor:		R\$ 629.738,32	100,00%	R\$ 48.210,72	7,66%	R\$ 154.065,46	24,46%	R\$ 316.882,18	50,32%	R\$ 429.892,43	68,27%	R\$ 520.207,88	82,61%	R\$ 629.738,32	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LAGOA JUPARANÃ
LOCAL: LAGOA JUPARANÃ - SOORETAMA, ES
PRAZO TOTAL: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE 05 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL GRAMADO							
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	Inc.	PRAZO EM DIAS			
			%	30 DIAS	%	60 DIAS	%
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS / PLANTIO DE GRAMA	R\$ 310.979,63	100,00%	R\$ 155.489,82	50,00%	R\$ 155.489,82	50,00%
Valor das Parcelas		TOTAL LICITADO		R\$ 155.489,82	50,00%	R\$ 155.489,82	50,00%
	Valor:	R\$ 310.979,63	100,00%	R\$ 155.489,82	50,00%	R\$ 310.979,63	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LAGOA JUPARANÃ
LOCAL: LAGOA JUPARANÃ - SOORETAMA, ES
PRAZO TOTAL: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE 06 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL IRRIGAÇÃO							
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	Inc.	PRAZO EM DIAS			
			%	30 DIAS	%	60 DIAS	%
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS / IRRIGAÇÃO	R\$ 137.746,33	100,00%	R\$ 68.873,16	50,00%	R\$ 68.873,16	50,00%
Valor das Parcelas		TOTAL LICITADO		R\$ 68.873,16	50,00%	R\$ 68.873,16	50,00%
Valor:		R\$ 137.746,33	100,00%	R\$ 68.873,16	50,00%	R\$ 137.746,33	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO MURO E PAVIMENTAÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO MERCADO MUNICIPAL DE SOORETAMA ES.

LOCAL: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 4 MESES (120 - CENTO E VINTE DIAS)

LOTE 07 - MURO DO MERCADO MUNICIPAL

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	VL EXECUTADO	VL RESIDUAL	Inc. %	PRAZO EM DIAS							
						30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.092,77	R\$ -	R\$ 23.092,77	2,36%	R\$ 18.165,94	78,67%	R\$ 1.359,77	5,89%	R\$ 1.359,77	5,89%	R\$ 2.207,28	9,56%
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 21.564,73	R\$ -	R\$ 21.564,73	2,21%	R\$ 5.391,18	25,00%	R\$ 5.391,18	25,00%	R\$ 5.391,18	25,00%	R\$ 5.391,18	25,00%
03	ESTRUTURAS	R\$ 92.544,18	R\$ -	R\$ 92.544,18	9,47%	R\$ -		R\$ 37.017,67	40,00%	R\$ 37.017,67	40,00%	R\$ 18.508,84	20,00%
04	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 42.836,22	R\$ -	R\$ 42.836,22	4,38%	R\$ -		R\$ -		R\$ 21.418,11	50,00%	R\$ 21.418,11	50,00%
05	PINTURA	R\$ 26.470,75	R\$ -	R\$ 26.470,75	2,71%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 26.470,75	100,00%
06	EXTERNO	R\$ 770.958,21	R\$ -	R\$ 770.958,21	78,87%	R\$ 115.643,73	15,00%	R\$ 231.287,46	30,00%	R\$ 269.835,37	35,00%	R\$ 154.191,64	20,00%
VALOR DAS PARCELAS:		TOTAL LICITADO	TOTAL EXECUT	TOTAL RESID		R\$ 139.200,86	14,24%	R\$ 275.056,09	28,14%	R\$ 335.022,11	34,27%	R\$ 228.187,81	23,34%
VALOR:		R\$ 977.466,86	R\$ -	R\$ 977.466,86	100%	R\$ 139.200,86	14,24%	R\$ 414.256,95	42,38%	R\$ 749.279,06	76,66%	R\$ 977.466,86	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 043618/D