



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÕES BAIRROS DO MUNICÍPIO - SOORETAMA/ES - LOTE 03 - RUA TALI TALI

LOCAL: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 5 MESES (150 - CENTO E CINQUENTA DIAS)

LOTE 03 - RUA TALI TALI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VL LICITADO	Inc. %	PRAZO EM DIAS						%	R\$	%	R\$	%	
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	%						
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 277.820,62	45,5%	R\$ 138.910,31	R\$ 138.910,31	50%	R\$ 6.558,90	R\$ 6.558,90	25%	R\$ 6.558,90	25%	R\$ 6.558,90	25%	R\$ 6.558,90	25%
02 PINTURA	R\$ 26.235,59	4,3%		R\$ 10.498,61	10%	R\$ 15.747,92	R\$ 15.747,92	15%	R\$ 36.745,14	35%	R\$ 41.994,44	40%		
03 ILUMINAÇÃO	R\$ 104.986,11	17,2%		R\$ 5.625,77	25%	R\$ 5.625,77	R\$ 11.251,53	25%	R\$ 17.888,86	40%	R\$ 4.472,22	10%		
04 GRADES, CERCAS E GRADIS	R\$ 22.503,07	3,7%		R\$ 6.708,32	15%	R\$ 15.652,75	R\$ 17.888,86	35%	R\$ 9.127,39	30%				
05 INFRAESTRUTURA	R\$ 44.722,15	7,3%		R\$ 3.042,46	10%	R\$ 9.127,39	R\$ 9.127,39	30%	R\$ 9.127,39	30%				
06 DRENAGEM	R\$ 30.424,64	5,0%		R\$ 15.495,03	15%	R\$ 36.155,07	R\$ 10.330,02	10%	R\$ 15.495,03	10%				
07 COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 103.300,20	16,9%		R\$ 157.447,81	26%	R\$ 203.254,35	R\$ 88.867,80	15%	R\$ 91.901,84	15%				
VALOR DAS PARCELAS:	R\$ 609.992,38	100,0%		R\$ 360.702,16	59%	R\$ 449.569,95	R\$ 541.471,79	89%	R\$ 609.992,38	100%				
VALOR:	R\$ 609.992,38	100,0%												

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 043618/D

Nº	Rúbrica
19	ma