



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  
 OBRA: REFORMA DA QUADRA JUERANA 'A'  
 LOCAL: JUERANA A - SOORETAMA, ES  
 PRAZO TOTAL: 180 (CENTO E OITENTA DIAS)

REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA JUERANA 'A'

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	Inc. %	PRAZO EM DIAS															
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%				
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 12.852,64	3,33%	R\$ 12.852,64	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -			
02 INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.672,23	5,36%	R\$ 8.385,89	40,57%	R\$ 1.841,32	8,91%	R\$ 1.841,32	8,91%	R\$ 1.841,32	8,91%	R\$ 1.841,32	8,91%	R\$ 1.841,32	8,91%	R\$ 4.921,07	23,81%		
03 MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.350,48	0,61%	R\$ -		R\$ 2.350,48	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -			
04 ESTRUTURAS	R\$ 3.081,61	0,80%	R\$ -		R\$ 3.081,61	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -			
05 COBERTURA	R\$ 118.224,42	30,65%	R\$ -		R\$ -		R\$ 59.112,21	50,00%	R\$ 59.112,21	50,00%	R\$ 59.112,21	50,00%	R\$ 59.112,21	50,00%	R\$ -			
06 PINTURA	R\$ 71.366,09	18,50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 35.683,05	50,00%	R\$ 35.683,05	50,00%		
07 PORTÕES / FECHAMENTOS / ALVENARIA	R\$ 70.454,83	18,27%	R\$ -		R\$ 35.227,41	50,00%	R\$ 35.227,41	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -			
08 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS / REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 25.733,28	6,67%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 19.299,96	75,00%	R\$ 6.433,32	25,00%		
09 TETO / DIVERSOS SERVIÇOS	R\$ 12.125,05	3,14%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.062,53	50,00%	R\$ 6.062,53	50,00%		
10 REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 10.692,33	2,77%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.415,40	60,00%	R\$ 4.276,93	40,00%	R\$ -			
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.112,26	9,89%	R\$ -		R\$ -		R\$ 11.433,68	30,00%	R\$ 107.614,62	27,90%	R\$ 84.519,45	21,92%	R\$ 76.691,85	19,89%	R\$ 340.951,16	88,41%	R\$ 53.099,96	13,77%
<b>Valor das Parcelas</b>			<b>TOTAL LICITADO</b>															
Valor: R\$ 385.665,24			100%															

JHONATAN BROSEGHINI  
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

16