



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA DOMINGOS CORREA  
 LOCAL: COMUNIDADE JUERANA B - SOORETAMA, ES  
 PRAZO TOTAL: 180 (CENTO E OITENTA DIAS)



REFORMA DA ESCOLA JUERANA B

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	INC. %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01 INSTALAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.503,22	9,56%	R\$ 26.141,53	82,98%	R\$ 767,67	2,44%	R\$ 767,67	2,44%	R\$ 767,67	2,44%	R\$ 767,67	2,44%	R\$ 2.291,00	7,27%
02 MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.298,47	0,70%	R\$ 2.298,47	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
03 ESTRUTURAS	R\$ 93.869,82	28,48%	R\$ -	-	R\$ 46.934,91	50,00%	R\$ 46.934,91	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
04 PAREDES E PAINÉIS	R\$ 19.725,69	5,98%	R\$ -	-	R\$ 9.862,84	50,00%	R\$ 9.862,84	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
05 ESQUADRIAS METÁLICAS / ESPELHOS	R\$ 55.224,12	16,75%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 27.612,06	50,00%
06 COBERTURA	R\$ 3.448,47	1,05%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 862,12	25,00%	R\$ 2.586,36	75,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
07 TETOS E FORROS	R\$ 13.798,30	4,19%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 13.798,30	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
08 REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 36.130,99	10,66%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.782,75	25,00%	R\$ 8.782,75	25,00%	R\$ 17.565,49	50,00%	R\$ -	-
09 PISOS INTERNOS	R\$ 4.195,28	1,27%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.146,45	75,00%	R\$ 1.048,82	25,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 28.296,55	8,59%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.214,91	75,00%	R\$ 7.071,64	25,00%	R\$ -	-
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.120,60	2,77%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.560,30	50,00%	R\$ 4.560,30	50,00%
12 PINTURA	R\$ 30.847,26	9,38%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.254,18	30,00%	R\$ 21.593,08	70,00%
13 DIVERSOS EXTERNOS	R\$ 2.186,75	0,66%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.186,75	100,00%
<b>Valor das Parcelas</b>			<b>30 DIAS</b>		<b>60 DIAS</b>		<b>90 DIAS</b>		<b>120 DIAS</b>		<b>150 DIAS</b>		<b>180 DIAS</b>	
<b>Valor: R\$ 329.815,51</b>			<b>R\$ 28.440,00</b>	<b>8,63%</b>	<b>R\$ 57.565,43</b>	<b>17,46%</b>	<b>R\$ 70.356,74</b>	<b>21,35%</b>	<b>R\$ 48.198,81</b>	<b>14,62%</b>	<b>R\$ 66.831,34</b>	<b>20,28%</b>	<b>R\$ 58.223,19</b>	<b>17,66%</b>
<b>TOTAL LICITADO</b>			<b>R\$ 28.440,00</b>	<b>8,63%</b>	<b>R\$ 86.005,42</b>	<b>26,09%</b>	<b>R\$ 159.362,17</b>	<b>47,44%</b>	<b>R\$ 204.560,97</b>	<b>62,06%</b>	<b>R\$ 271.392,32</b>	<b>82,34%</b>	<b>R\$ 329.815,51</b>	<b>100,00%</b>

JHONATA ROSQUINI  
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

CAIO FELIPE MANUARO  
 GERENTE

34

