



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA REGINA BOSSANELO FORNAZIER
 LOCAL: COMUNIDADE JUNCADO - SOORETAMA, ES
 PRAZO TOTAL: 180 (CENTO E OITENTA DIAS)

18

REFORMA DA ESCOLA REGINA BOSSANELO FORNAZIER

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	Inc. %	PRAZO EM DIAS													
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%		
01 SERVIÇOS PLEMLINARES / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 82.148,65	14,86%	R\$ 41.074,33	50,00%	R\$ 41.074,33	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
02 INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO DE OBRAS	R\$ 9.991,14	1,81%	R\$ 4.207,90	42,12%	R\$ 767,67	7,68%	R\$ 767,67	7,68%	R\$ 767,67	7,68%	R\$ 767,67	7,68%	R\$ 767,67	7,68%	R\$ 767,67	7,68%
03 ESTRUTURAS	R\$ 13.753,74	2,49%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.876,87	50,00%	R\$ 6.876,87	50,00%	R\$ -	
04 PINTURA	R\$ 96.784,46	17,51%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 29.035,34	30,00%	R\$ 67.749,12	70,00%
05 ALVENARIA ESTRUTURAL	R\$ 4.624,25	0,84%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.624,25	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
06 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS / REVESTIMENTO CERÂMICO/DIVERSOS	R\$ 254.654,36	46,06%	R\$ -		R\$ 38.198,15	15,00%	R\$ 89.129,02	35,00%	R\$ 76.396,31	30,00%	R\$ 50.930,87	20,00%	R\$ -		R\$ -	
07 REVESTIMENTO EM PAREDES	R\$ 1.939,18	0,35%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.939,18	100,00%
08 PORTAS/MARCOS/ESQUADRIA	R\$ 69.871,55	12,64%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 20.961,46	30,00%	R\$ 13.974,31	20,00%	R\$ 34.935,77	50,00%	R\$ -	
09 ITENS DIVERSOS	R\$ 19.102,19	3,46%	R\$ -		R\$ 11.461,31	60,00%	R\$ 7.640,88	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Valor das Parcelas			R\$ 45.282,23	8,19%	R\$ 91.501,47	16,55%	R\$ 97.537,57	17,64%	R\$ 109.626,56	19,83%	R\$ 101.585,06	18,37%	R\$ 107.336,62	19,41%	R\$ 552.869,51	100,00%
TOTAL LICITADO			R\$ 552.869,51	100,00%	R\$ 136.783,70	24,74%	R\$ 234.321,27	42,39%	R\$ 343.947,83	62,21%	R\$ 445.532,89	80,59%	R\$ 552.869,51	100,00%	R\$ -	0,00%

JHONATÂN BROSEGHINI
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

CAO SOORETAMA
 CARL FELIPE JIMONARIO
 GERENTE

