



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOORETAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL BARRO ROXO
LOCAL: BARRO ROXO - SOORETAMA, ES
PRAZO TOTAL: 180 (CENTO E OITENTA DIAS)

CAMPO BARRO ROXO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR LICITADO		Inc.		PRAZO EM DIAS															
		R\$		%		30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%				
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	75.757,16	5,63%		R\$ 43.030,07	56,80%	R\$ 4.810,58	6,35%	R\$ 4.810,58	6,35%	R\$ 4.810,58	6,35%	R\$ 4.810,58	6,35%	R\$ 13.484,77	17,80%				
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	18.941,27	1,41%		R\$ 18.941,27	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -					
03	ESTRUTURAS	R\$	91.584,92	6,81%		R\$ 45.792,46	50,00%	R\$ 45.792,46	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -					
04	PAREDES E PAINÉIS	R\$	105.683,42	7,86%		R\$ 52.841,71	50,00%	R\$ 52.841,71	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -					
05	ESQUADRIAS METÁLICAS / ESPELHOS	R\$	27.184,03	2,02%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 27.184,03	100,00%	R\$ -		R\$ -					
06	COBERTURA	R\$	18.972,56	1,41%		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.972,56	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -					
07	TETOS E FORROS	R\$	6.518,56	0,48%		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.518,56	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -					
08	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$	34.155,19	2,54%		R\$ -		R\$ -		R\$ 34.155,19	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -					
09	PISOS INTERNOS	R\$	4.299,70	0,32%		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.299,70	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -					
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	55.295,10	4,11%		R\$ -		R\$ 33.177,06	60,00%	R\$ 22.118,04	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -					
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	67.210,51	5,00%		R\$ -		R\$ 33.605,26	50,00%	R\$ 33.605,26	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -					
12	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$	22.322,26	1,66%		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.322,26	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -					
13	PINTURA	R\$	34.580,03	2,57%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 34.580,03	100,00%				
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$	353.413,54	26,27%		R\$ -		R\$ 53.012,03	15,00%	R\$ 102.489,93	29,00%	R\$ 102.489,93	29,00%	R\$ 95.421,66	27,00%	R\$ -					
15	PLANTIO DE GRAMA	R\$	405.228,35	30,12%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 81.045,67	20,00%	R\$ 121.568,50	30,00%	R\$ 202.614,17	50,00%				
16	IRRIGAÇÃO	R\$	24.183,27	1,80%		R\$ -		R\$ 24.183,27	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -					
Valor das Parcelas		R\$	1.345.329,89	100,00%		R\$ 160.605,51	11,94%	R\$ 247.422,37	18,39%	R\$ 249.292,08	18,53%	R\$ 215.530,21	16,02%	R\$ 221.300,74	16,49%	R\$ 250.678,98	18,63%				
Valor:		R\$	1.345.329,89	100,00%		R\$ 160.605,51	11,94%	R\$ 408.027,87	30,33%	R\$ 657.319,96	48,86%	R\$ 872.850,17	64,88%	R\$ 1.094.650,91	81,37%	R\$ 1.345.329,89	100,00%				

54
Nº RUBRICA