



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 OBRA: REFORMA DO ABRIGO MUNICIPAL
 LOCAL: CANAÃ - SOORETAMA ES
 PRAZO TOTAL: 360 (TREZENTOS E SESSETA) DIAS

ID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	Inc. %	PRAZO EM DIAS																							
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	330 DIAS	%	360 DIAS	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 138.438,65	11,89%	R\$ 115.906,41	83,72%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%	R\$ 2.048,39	1,48%
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.569,64	0,91%	R\$ 7.398,75	70,00%	R\$ 3.170,89	30,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
03	ESTRUTURAS	R\$ 18.161,36	1,56%	R\$ -		R\$ 10.896,82	60,00%	R\$ 7.264,54	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
04	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 25.709,65	2,21%	R\$ -		R\$ 2.570,96	10,00%	R\$ 10.283,86	40,00%	R\$ 12.854,82	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
05	ESQUADRIAS METÁLICAS / ESPELHOS	R\$ 148.238,24	12,74%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 44.471,47	30,00%	R\$ 103.766,77	70,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
06	COBERTURA	R\$ 43.272,00	3,72%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.654,40	20,00%	R\$ 8.654,40	20,00%	R\$ 17.308,80	40,00%	R\$ 8.654,40	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
07	TETOS E FORROS	R\$ 53.047,97	4,56%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 53.047,97	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
08	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 159.167,42	13,68%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 47.750,23	30,00%	R\$ 47.750,23	30,00%	R\$ 63.666,97	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
09	PISOS INTERNOS	R\$ 93.552,53	8,04%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 28.065,76	30,00%	R\$ 65.486,77	70,00%	R\$ -		R\$ -	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 126.367,27	10,86%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 113.730,55	90,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.636,73	10,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 141.172,51	12,13%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 127.055,26	90,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 14.117,25	10,00%
12	PINTURA	R\$ 97.311,42	8,36%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 97.311,42	100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 108.877,54	9,35%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 54.438,77	50,00%	R\$ 54.438,77	50,00%
VALOR DAS PARCELAS: TOTAL LICITADO				R\$ 123.305,16	10,59%	R\$ 18.687,06	1,61%	R\$ 19.596,79	1,68%	R\$ 128.633,76	11,05%	R\$ 176.853,87	15,20%	R\$ 58.453,02	5,02%	R\$ 74.369,76	6,39%	R\$ 19.357,19	1,66%	R\$ 108.222,24	9,30%	R\$ 133.880,92	11,50%	R\$ 121.973,93	10,48%	R\$ 180.552,55	15,51%
VALOR:		R\$ 1.163.886,20	100,00%	R\$ 123.305,16	10,59%	R\$ 141.992,22	12,20%	R\$ 161.589,01	13,88%	R\$ 290.222,77	24,94%	R\$ 467.076,64	40,13%	R\$ 525.529,66	45,15%	R\$ 599.899,42	51,54%	R\$ 619.256,61	53,21%	R\$ 727.478,84	62,50%	R\$ 861.359,76	74,01%	R\$ 983.333,69	84,49%	R\$ 1.163.886,25	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS