



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

LOCAL: JUERANA "A" - SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 240 (DUZENTOS E QUARENTA DIAS)

REFORMA CAMPO DA JUERANA "A"

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	Inc. %	PRAZO EM DIAS															
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%
01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.699,14	11,60%	R\$ 22.017,78	56,89%	R\$ 2.058,45	5,32%	R\$ 2.058,45	5,32%	R\$ 2.058,45	5,32%	R\$ 2.058,45	5,32%	R\$ 2.058,45	5,32%	R\$ 2.058,45	5,32%	R\$ 4.330,68	11,19%
02 MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.380,26	2,21%	R\$ -		R\$ 5.904,21	80,00%	R\$ 1.476,05	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
03 ESTRUTURAS	R\$ 43.599,49	13,07%	R\$ -		R\$ 26.159,69	60,00%	R\$ 17.439,80	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
04 PAREDES E PAINÉIS	R\$ 25.053,16	7,51%	R\$ -		R\$ -		R\$ 12.526,58	50,00%	R\$ 12.526,58	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
05 PINTURA	R\$ 13.769,65	4,13%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.769,65	100,00%
06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 205.166,11	61,49%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 30.774,92	15,00%	R\$ 51.291,53	25,00%	R\$ 51.291,53	25,00%	R\$ 51.291,53	25,00%	R\$ 20.516,61	10,00%
<b>Valor das Parcelas</b>	<b>TOTAL LICITADO</b>		R\$ 22.017,78	6,60%	R\$ 34.122,35	10,23%	R\$ 33.500,87	10,04%	R\$ 45.359,94	13,59%	R\$ 53.349,97	15,99%	R\$ 53.349,97	15,99%	R\$ 53.349,97	15,99%	R\$ 38.616,95	11,57%
<b>Valor:</b>	<b>R\$ 333.667,80</b>	<b>100,00%</b>	R\$ 22.017,78	6,60%	R\$ 56.140,13	16,83%	R\$ 89.641,00	26,87%	R\$ 135.000,94	40,46%	R\$ 188.350,91	56,45%	R\$ 241.700,88	72,44%	R\$ 295.050,85	88,43%	R\$ 333.667,80	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI  
 ENGENHEIRO CIVIL | CREA-ES 043618/D