

29:56



**Usuário:** MARISTELA SANTOS DE MATOS ARSARI  
**CPF:** 624.515.295-04

[Sair do Sistema](#)

13/06/2025 10:46 - v.3.10.7-b19805238

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 962560

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.155/0001-41 - MUNICIPIO DE SOORETAMA

[Voltar](#)

Versão:

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF**
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

[VOLTAR](#)

- Dados Gerais
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF**

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	Serviços Preliminares	R\$ 624.391,81	-	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
				03	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
				04	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
				05	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
				06	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 624.391,81
2	Movimento de Terra para Fundações	R\$ 168.227,37	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				03	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				04	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				05	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				06	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 168.227,37
3	Fundações	R\$ 267.647,71	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 107.059,08
				03	NOV/2025	30,00 %	70,00 %	R\$ 187.353,40
				04	DEZ/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 267.647,71
				05	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 267.647,71
				06	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 267.647,71
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 267.647,71
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 267.647,71
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 267.647,71
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 267.647,71
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 267.647,71
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 267.647,71
4	Superestrutura	R\$ 862.935,79	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 345.174,32
				05	JAN/2026	30,00 %	70,00 %	R\$ 604.055,05

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				06	FEV/2026	30,00 %	100,00 %	R\$ 862.935,79
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 862.935,79
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 862.935,79
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 862.935,79
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 862.935,79
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 862.935,79
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 862.935,79
5	Sistema de Vedação Vertical	R\$ 187.875,92	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 131.513,14
				05	JAN/2026	30,00 %	100,00 %	R\$ 187.875,92
				06	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.875,92
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.875,92
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.875,92
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.875,92
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.875,92
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.875,92
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.875,92
6	Esquadrias	R\$ 565.718,98	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 282.859,49
				06	FEV/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 565.718,98
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 565.718,98
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 565.718,98
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 565.718,98
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 565.718,98
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 565.718,98
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 565.718,98
7	Sistemas de Cobertura	R\$ 466.620,64	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 233.310,32
				06	FEV/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 466.620,64
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 466.620,64
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 466.620,64
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 466.620,64
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 466.620,64
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 466.620,64
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 466.620,64
8	Impermeabilização	R\$ 51.849,88	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 25.924,94
				04	DEZ/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 51.849,88
				05	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.849,88
				06	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.849,88
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.849,88
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.849,88
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.849,88
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.849,88
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.849,88
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.849,88
9	Revestimentos Interno e Externo	R\$ 471.228,21	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	60,00 %	60,00 %	R\$ 282.736,93
				08	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 376.982,57
				09	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 471.228,21

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 471.228,21
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 471.228,21
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 471.228,21
10	Sistemas de Pisos	R\$ 591.319,39	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 295.659,70
				06	FEV/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 591.319,39
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 591.319,39
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 591.319,39
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 591.319,39
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 591.319,39
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 591.319,39
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 591.319,39
11	Pinturas e Acabamentos	R\$ 192.750,80	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	60,00 %	60,00 %	R\$ 115.650,48
				08	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 154.200,64
				09	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 192.750,80
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 192.750,80
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 192.750,80
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 192.750,80
12	Instalações de Água Fria	R\$ 200.142,51	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 100.071,26

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				06	FEV/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 200.142,51
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 200.142,51
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 200.142,51
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 200.142,51
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 200.142,51
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 200.142,51
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 200.142,51
13	Instalações de Águas Pluviais	R\$ 74.723,64	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 14.944,73
				05	JAN/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 29.889,46
				06	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 74.723,64
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.723,64
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.723,64
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.723,64
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.723,64
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.723,64
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.723,64
14	Instalações de Esgoto Sanitário	R\$ 121.253,50	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 24.250,70
				05	JAN/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 48.501,40
				06	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 121.253,50
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.253,50
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.253,50
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.253,50
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.253,50
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.253,50
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.253,50
15	Louças, Acessórios e Metais	R\$ 100.239,88	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	ABR/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 50.119,94
				09	MAI/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 100.239,88
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 100.239,88
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 100.239,88
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 100.239,88
				16	Instalações de Proteção Contra Incêndio	R\$ 86.653,95	-	01
02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %					R\$ 0,00
03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %					R\$ 0,00
04	DEZ/2025	20,00 %	20,00 %					R\$ 17.330,79
05	JAN/2026	20,00 %	40,00 %					R\$ 34.661,58
06	FEV/2026	60,00 %	100,00 %					R\$ 86.653,95
07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %					R\$ 86.653,95
08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %					R\$ 86.653,95
09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %					R\$ 86.653,95
10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %					R\$ 86.653,95
11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %					R\$ 86.653,95
12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %					R\$ 86.653,95
17	Instalações Elétricas	R\$ 448.975,27	-	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 134.692,58
				06	FEV/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 134.692,58
				07	MAR/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 134.692,58
				08	ABR/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 134.692,58
				09	MAI/2026	70,00 %	100,00 %	R\$ 448.975,27

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 448.975,27
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 448.975,27
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 448.975,27
18	Instalações de Cabeamento Estruturado	R\$ 72.212,62	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	AGO/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 72.212,62
19	Instalações do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (spda)	R\$ 46.642,60	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 13.992,78
				08	ABR/2026	30,00 %	60,00 %	R\$ 27.985,56
				09	MAI/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 46.642,60
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.642,60
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.642,60
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.642,60
20	Instalações de Climatização	R\$ 29.024,67	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	MAI/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 29.024,67
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.024,67
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.024,67
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.024,67
21	Instalações de Exaustão Mecânica	R\$ 14.617,39	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	MAI/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 14.617,39
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.617,39
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.617,39
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.617,39
22	Instalações de Gás Combustível	R\$ 5.901,38	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	ABR/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 5.901,38
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.901,38
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.901,38
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.901,38
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.901,38
23	Serviços Complementares	R\$ 167.857,36	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUL/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 167.857,36
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.857,36
24	Fechamento - Muro	R\$ 329.977,44	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 329.977,44
				06	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 329.977,44
				07	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 329.977,44
				08	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 329.977,44
				09	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 329.977,44
				10	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 329.977,44
				11	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 329.977,44
				12	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 329.977,44
25	Serviços Finais	R\$ 53.621,57	—	01	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			10	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			11	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			12	AGO/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 53.621,57

### Cronograma Físico-Financeiro

N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
02	OUT/2025	14,51 %	14,51 %	R\$ 899.678,26
03	NOV/2025	1,71 %	16,22 %	R\$ 1.005.897,52
04	DEZ/2025	10,31 %	26,53 %	R\$ 1.645.330,45
05	JAN/2026	28,19 %	54,72 %	R\$ 3.393.670,97
06	FEV/2026	21,61 %	76,33 %	R\$ 4.734.031,11
07	MAR/2026	6,65 %	82,97 %	R\$ 5.146.411,30
08	ABR/2026	3,27 %	86,24 %	R\$ 5.349.221,20
09	MAI/2026	9,02 %	95,26 %	R\$ 5.908.718,73
11	JUL/2026	2,71 %	97,97 %	R\$ 6.076.576,09
12	AGO/2026	2,03 %	100,00 %	R\$ 6.202.410,28