PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CANAÃ

LOCAL: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 8 MESES (240 - DUZENTOS E QUARENTA DIAS)

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VL LICITADO	Inc. %	PRAZO EM DIAS																			
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 109.182,09	1,31%	R$ 84.737,16	78%	R$ 3.145,42	3%	R$ 3.145,42	3%	R$ 3.145,42	3%	R$ 3.145,42	3%	R$ 3.145,42	3%	R$ 3.145,42	3%	R$ 5.572,39	5%
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 9.965,09	0,71%	R$ 1.494,76	15%	R$ 1.494,76	15%	R$ 996,51	10%	R$ 996,51	10%	R$ 1.494,76	15%	R$ 996,51	10%	R$ 996,51	10%	R$ 1.494,76	15%
03	REDE DE DRENAGEM / RELIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO	R$ 598.972,91	25,0%	R$ 59.897,29	10%	R$ 179.691,87	30%	R$ 299.486,46	50%	R$ 59.897,29	10%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
04	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	R$ 3.224.557,67	56,4%	R$ 161.227,88	5%	R$ 483.683,65	15%	R$ 483.683,65	15%	R$ 483.683,65	15%	R$ 483.683,65	15%	R$ 483.683,65	15%	R$ 322.455,77	10%	R$ 322.455,77	10%
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 198.717,63	1,43%	R$ 25.038,42	12,60%	R$ 24.799,96	12,48%	R$ 24.799,96	12,48%	R$ 24.799,96	12,48%	R$ 24.799,96	12,48%	R$ 24.799,96	12,48%	R$ 24.799,96	12,48%	R$ 24.879,45	12,52%
	VALOR DAS PARCELAS:	**TOTAL LICITADO**		**R$ 332.395,52**	**8,03%**	**R$ 692.815,67**	**16,73%**	**R$ 812.112,00**	**19,61%**	**R$ 572.522,83**	**13,82%**	**R$ 513.123,80**	**12,39%**	**R$ 512.625,54**	**12,38%**	**R$ 351.397,66**	**8,49%**	**R$ 354.402,37**	**8,56%**
	VALOR:	**R$ 4.141.395,39**	100%	R$ 332.395,52	8,03%	R$ 1.025.211,19	24,76%	R$ 1.837.323,19	44,36%	R$ 2.409.846,02	58,19%	R$ 2.922.969,82	70,58%	R$ 3.435.595,36	82,96%	R$ 3.786.993,02	91,44%	R$ 4.141.395,39	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 043618/D

Nº 26

Rubrica