PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO CANAÃ - SOORETAMA/ES

LOCAL: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 8 MESES (240 - DUZENTOS E QUARENTA DIAS)

CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS SOCIETY

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	VL EXECUTADO	VL RESIDUAL	Inc. %	PRAZO EM DIAS 30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	PRAZO EM DIAS 150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 88.440,79	R$ -	R$ 88.440,79	4,42%	R$ 54.833,29	62,00%	R$ 4.422,04	5,00%	R$ 4.422,04	5,00%	R$ 4.422,04	5,00%	R$ 4.422,04	5,00%	R$ 4.422,04	5,00%	R$ 4.422,04	5,00%	R$ 7.075,26	8,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 11.840,16	R$ -	R$ 11.840,16	0,59%	R$ 1.184,02	10,00%	R$ 7.104,09	60,00%	R$ 3.552,05	30,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
03	ESTRUTURAS	R$ 40.162,05	R$ -	R$ 40.162,05	2,01%	R$ -		R$ 10.040,51	25,00%	R$ 10.040,51	25,00%	R$ 20.081,03	50,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
04	PAREDES E PAINÉIS	R$ 116.091,13	R$ -	R$ 116.091,13	5,80%	R$ -		R$ -		R$ 29.022,78	25,00%	R$ 29.022,78	25,00%	R$ 29.022,78	25,00%	R$ 29.022,78	25,00%	R$ -		R$ -	
05	PINTURA	R$ 20.948,13	R$ -	R$ 20.948,13	1,05%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 20.948,13	100,00%
06	INTERIOR DO CAMPO	R$ 307.601,00	R$ -	R$ 307.601,00	15,36%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 30.760,10	10,00%	R$ 61.520,20	20,00%	R$ 61.520,20	20,00%	R$ 76.900,25	25,00%	R$ 76.900,25	25,00%
07	EXTERNO	R$ 1.417.126,13	R$ -	R$ 1.417.126,13	70,78%	R$ 70.856,31	5,00%	R$ 141.712,61	10,00%	R$ 141.712,61	10,00%	R$ 141.712,61	10,00%	R$ 141.712,61	10,00%	R$ 212.568,92	15,00%	R$ 354.281,53	25,00%	R$ 212.568,92	15,00%
	VALOR DAS PARCELAS:	**TOTAL LICITADO**	**TOTAL EXECUT**	**TOTAL RESID**		**R$ 126.873,62**	**6,34%**	**R$ 163.279,26**	**8,15%**	**R$ 188.750,00**	**9,43%**	**R$ 225.998,56**	**11,29%**	**R$ 236.677,64**	**11,82%**	**R$ 307.533,94**	**15,36%**	**R$ 435.603,82**	**21,76%**	**R$ 317.492,57**	**15,86%**
	VALOR:	R$ 2.002.209,40	R$ -	R$ 2.002.209,40	100%	R$ 126.873,62	6,34%	R$ 290.152,88	14,49%	R$ 478.902,87	23,92%	R$ 704.901,43	35,21%	R$ 941.579,07	47,03%	R$ 1.249.113,01	62,39%	R$ 1.684.716,83	84,14%	R$ 2.002.209,40	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES [illegible]/D

Nº 37

Rúbrica