CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES)

Data-base: 09/2022 B.D.I. 31,96% Leis Sociais: 157,27%
B.D.I. equipamentos 15,57%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		6.019,95	6.019,95											
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	70,00%	30,00%										
		113.393,46	79.375,42	34.018,04										
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		40,00%	20,00%	40,00%								
		22.914,05		9.165,62	4.582,81	9.165,62								
4	ESTRUTURAS	100,00%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%								
		530.873,50	53.087,35	212.349,40	159.262,05	106.174,70								
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%			100,00%									
		101.692,78			101.692,78									
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00%				100,00%								
		66.194,66				66.194,66								
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00%				100,00%								
		62.179,98				62.179,98								
8	VIDROS E ESPELHOS	100,00%												100,00%
		26.060,96												26.060,96
9	COBERTURA	100,00%				80,00%	20,00%							
		103.229,77				82.583,82	20.645,95							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%				80,00%	20,00%							
		35.597,38				28.477,90	7.119,48							
11	TETOS E FORROS	100,00%					50,00%	50,00%						
		31.823,88					15.911,94	15.911,94						
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%					80,00%	20,00%						
		295.350,32					236.280,26	59.070,06						
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%						100,00%						
		157.243,56						157.243,56						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%						50,00%	50,00%					
		62.448,58						31.224,29	31.224,29					
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%						50,00%	50,00%					
		242.352,03						121.176,02	121.176,02					
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	100,00%					15,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%	
		557.969,22					83.695,38	55.796,92	83.695,38	139.492,31	111.593,84	55.796,92	27.898,46	
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	100,00%								50,00%	50,00%			
		74.952,10								37.476,05	37.476,05			
18	APARELHOS ELÉTRICOS	100,00%									50,00%	50,00%		
		30.817,71									15.408,86	15.408,86		
19	PINTURA	100,00%										50,00%	50,00%	
		128.093,21										64.046,61	64.046,61	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%												100,00%
		19.853,57												19.853,57
Porcentagem			5,19%	9,57%	9,95%	13,29%	13,62%	16,5%	8,85%	6,63%	6,16%	5,07%	3,44%	1,72%
Custo			138.482,72	255.533,06	265.537,64	354.776,68	363.653,01	440.422,79	236.095,69	176.968,36	164.478,75	135.252,38	91.945,07	45.914,53
Porcentagem Acumulado			5,19%	14,76%	24,71%	38,0%	51,63%	68,13%	76,97%	83,61%	89,77%	94,83%	98,28%	100,0%
Custo Acumulado			138.482,72	394.015,78	659.553,42	1.014.330,10	1.377.983,10	1.818.405,90	2.054.501,58	2.231.469,94	2.395.948,69	2.531.201,07	2.623.146,14	2.669.060,67

Nº 184
Rubrica